

(Типовая форма)

Администрация Ребрихинского района Алтайского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Ребриха

(место составления акта)

“ 19 ” января 20 24 г.

(дата составления акта)

12-00 ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**№ 5По адресу/адресам: с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, ул. Комсомольская, 3
(место проведения проверки)На основании: распоряжения Администрации Ребрихинского района Алтайского края от
18.01.2024 г. № 4-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)Общества с ограниченной ответственностью «АПС-Исток»ИНН 2266600592, ОГРН 1092261000039, юридический адрес: 658540, Алтайский край,
Ребрихинский р-н, с. Ребриха, ул. Комсомольская, д. 3(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)Предмет проверки: соблюдение обществом с ограниченной ответственностью «АПС-Исток»
(далее – Концессионер) требований и условий, установленных концессионным соглашением от
28.12.2020 г. (далее – Соглашение), заключенным в отношении объектов теплоснабжения,
расположенных на территории Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

Дата и время проведения проверки:

“ 19 ” января 20 24 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч

Общая продолжительность проверки: 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Администрацией Ребрихинского района Алтайского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)Тумалева Л. В. Тумалева 19.01.2024 г. 12 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

- Ковылин Дмитрий Александрович, председатель Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ребрихинского района;
- Егоров Виктор Владимирович, начальник отдела имущественных отношений Администрации Ребрихинского района.

При проведении проверки присутствовала Гуляева Любовь Васильевна, директор ООО «АПС-Исток».

В ходе проведения проверки установлено:

Запланированный объем работ на 2023 г. согласно разделам 7, 8 Соглашения: 1600 тыс.руб. без учета НДС (с учетом НДС – 1920 тыс.руб). Предусмотрены следующие мероприятия: капитальный ремонт котельной № 6 (с. Ребриха, ул. Ленина, 145А), реконструкция тепловых сетей от котельной №6, установка системы докотловой и внутрикотловой обработки воды.

За период с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. Концессионером в рамках мероприятий, предусмотренных Соглашением, произведены работы по реконструкции (модернизации) тепловых сетей и системы централизованного теплоснабжения на общую сумму 1920,1 тыс.руб. с учетом НДС, в том числе: работы по обвязке котла в котельной №6 (с. Ребриха, ул. Ленина, 145А); реконструкция тепловых сетей от котельной №6 до ул. Советской, установка системы химической водоподготовки «Комплексон-6».

Подтверждающие документы: акт о приемке выполненных работ КС-2 б/н от 15.10.2023 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 15.10.2023 г., УПД (счет-фактура) №40 от 05.10.2023 г. (копии прилагаются).

Общий объем выполненных Концессионером работ в рамках мероприятий, предусмотренных Соглашением, за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. составил 1920,1 тыс.руб. Виды и объем произведенных расходов соответствуют мероприятиям по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, предусмотренным разделами 7, 8 Соглашения.

Показатели надежности, предусмотренные разделом 9 Соглашения, составляют:

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях принадлежащих организации, осуществляющей горячее теплоснабжение, в расчете на 1 км тепловых сетей, ед./км	
Плановое значение на 2023 г.	Фактическое значение за 12 мес. 2023 г.
0,86	0,44
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях принадлежащих организации, осуществляющей горячее теплоснабжение, в расчете на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час	
Плановое значение на 2023 г.	Фактическое значение за 12 мес. 2023 г.
0,33	0,12

Подписи лиц, проводивших проверку:

Д.А.Ковылин

В.В.Егоров

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Гуляева Л.В. 19 января 2024 г.

(подпись)