

Администрация Ребрихинского района Алтайского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Ребриха

(место составления акта)

“ 25 ” января 20 23 г.

(дата составления акта)

12-00 ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 3

По адресу/адресам: с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, ул. Комсомольская, 3
(место проведения проверки)На основании: распоряжения Администрации Ребрихинского района Алтайского края от
24.01.2023 г. № 115-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «АПС-Исток»

ИНН 2266600592, ОГРН 1092261000039, юридический адрес: 658540, Алтайский край,
Ребрихинский р-н, с. Ребриха, ул. Комсомольская, д. 3(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)Предмет проверки: соблюдение обществом с ограниченной ответственностью «АПС-Исток»
(далее – Концессионер) требований и условий, установленных концессионным соглашением от
28.12.2020 г. (далее – Соглашение), заключенным в отношении объектов теплоснабжения,
расположенных на территории Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

Дата и время проведения проверки:

“ 25 ” января 20 23 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч

Общая продолжительность проверки: 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Администрацией Ребрихинского района Алтайского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)Гурьева Н.В. Думин 25.01.2023, 09 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

- Ковылин Дмитрий Александрович, председатель Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ребрихинского района;
- Егоров Виктор Владимирович, начальник отдела комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации Ребрихинского района.

При проведении проверки присутствовала Гуляева Любовь Васильевна, директор ООО «АПС-Исток».

В ходе проведения проверки установлено:

За период с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. Концессионером выполнены работы по капитальному ремонту котельной №2 по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д. 131А. Состав работ: замена теплотрассы от ТК-1 до Администрации района; замена теплотрассы от ТК-1 до жилого дома ул. Ленина, 131. Объем выполненных работ за 2 полугодие 2022 г. – 710,8 тыс.руб.

Объем выполненных работ с начала года: на сумму 1416830,72 руб. Подтверждающие документы: акт о приемке выполненных работ от 31.08.2022, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.08.2022 (копии прилагаются).

Запланированный объем работ на 2022 г. согласно разделу 7 Соглашения: 1000 тыс.руб.


Виды и объем выполненных работ соответствуют мероприятиям по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, предусмотренным разделом 7 Соглашения.

Показатели надежности, предусмотренные разделом 9 Соглашения, составляют:

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях принадлежащих организации, осуществляющей горячее теплоснабжение, в расчете на 1 км тепловых сетей, ед./км	
Плановое значение на 2022 г.	Фактическое значение за 12 мес. 2022 г.
0,89	0,69


Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях принадлежащих организации, осуществляющей горячее теплоснабжение, в расчете на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час	
Плановое значение на 2022 г.	Фактическое значение за 12 мес. 2022 г.
0,42	0,22

Подписи лиц, проводивших проверку:


 Д.А.Ковылин

 В.В.Егоров

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



“ 25 ” января 2023 г.


(подпись)

		Форма по ОКУД	Код		
			0322005		
Инвестор	<u>ООО «АПС – Истою»</u> (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
Заказчик	<u></u> (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
Исполнитель	<u>по договору № 67/2022 от 21.06.2022 г.</u> (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
Стройка	<u>Реконструкция, модернизация тепловых сетей и системы централизованного теплоснабжения в с. Ребриха Алтайского края на 2021-2024 годы.</u> (наименование, адрес)				
Объект	<u>Замена теплотрассы: от ТК-1 до Администрации района, от ТК-1 до МКД – ул. Ленина, 131, котельная № 2.</u> (наименование)				
		Вид деятельности по ОКДП			
		Договор	номер	67/2022	
			дата	21	06 2022
		Вид операции			

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	31.08.2022 г.	14.03.2022 г.	31.08.2022 г.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Раздел 1	Замена теплотрассы: от ТК-1 до Администрации района					
2	1	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	ФЕР01-01-009-23	1000 м ³	0,02352	3150,45	74,1
3	2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	ФЕР01-02-057-02	100 м ³	0,0048	1201,2	5,77
4	3	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	ФЕР01-01-033-05	1000 м ³	0,024	300,47	7,21
5	4	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	ФЕР07-01-006-04	100 шт.	0,15	3944,16	591,62
6	5	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	ФЕР07-01-006-04	100 шт.	0,15	7893,34	1184
7	6	Плиты перекрытия П8-8, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 16,6	ФССЦ-05.1.06.09-0040	шт.	15	575,38	8630,7
8	7	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	ФЕРр66-12-1	м ³	25,6	27,01	691,46
9	8	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	ФЕРр66-24-2	100 м ²	0,8	158,72	126,98
10	9	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм	ФЕРр66-16-4	100 м	0,8	617,68	494,14
11	10	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 130 мм	ФЕР24-01-002-06	км.	0,08	27599,17	2207,93
12	11	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 130 мм толщина стенки 4 мм	ФССЦ-23.5.02.02-0065	м	160	100,59	16094,4
13	12	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:	ФЕР13-03-002-04	100 м ²	0,6534	217,81	142,32

14	13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	ФЕР13-03-004- 23	100 м ²	0,6334	238,68	155,95	
15	14	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	ФЕР26-01-009- 01	м ³	11,562	475,59	5498,77	
16	15	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм	ФССЦ- 12.2.04.04-0002	м ³	12,486	722,29	9018,51	
17	Раздел 2	Замена теплотрассы: от ТК -1 до жилого дома ул. Ленина, 131						
18	16	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	ФЕР04-01-079- 01	шт.	1	300,72	300,72	
19	17	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	ФЕР04-01-080- 01	шт.	1	279,33	279,33	
20	18	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=125 мм длиной до 300 м	ФЕР04-01-081- 01	м.	54,6	664,59	36286,61	
21	19	Глина бентонитовая, ПБМГ	ФССЦ- 01.4.03.01-0021	т.	0,469	926,6	434,58	
22	20	Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD	ФССЦ- 01.4.03.03-0022	т.	0,024388	64460,41	1572,06	
23	21	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное	ФССЦ- 24.3.03.13-0008	м.	109,2	233,11	25455,61	
24		Итого в базисных ценах на 4 квартал 2020 г.				X	118624,02	
25		Всего с учетом "письмо Минстрой РФ №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г.Алтайский край. Котельные. СМР=8,43"				X	1000000	
Итого в текущих ценах							X	1000000
Увеличение стоимости материалов							X	416830,72
Всего по акту							X	1416830,72

Сдал: Старший мастер ООО «АПС-Исток»
(должность)



Р.Ш. Бабаев.
(расшифровка подписи)

М.П.



Директор ООО «АПС-Исток»
(должность)



Л.В. Гуляева.
(расшифровка подписи)

Инвестор ООО "АПС-Исток" по ОКПО
 (организация, адрес, телефон, факс)
 Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО
 (организация, адрес, телефон, факс)
 Исполнитель _____ по ОКПО
 (организация, адрес, телефон, факс)
 по договору 67/2022 от 21.06.2022 г.

Реконструкция, модернизация тепловых сетей и системы
 централизованного теплоснабжения в с. Ребриха Алтайского
 края на 2021-2024 годы.

Стройка Замена теплотрассы: от ТК-1 до Администрации района, от ТК-1 по ОКПО
до МКД - ул. Ленина 131, котельная № 2.
 (наименование, адрес)

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер	67/2022		
дата	21	06	2022

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.08.2022

Отчетный период	
с	по
14.03.2022	31.08.2022

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ				
	в том числе:				
I	Раздел 1.			15301,97	
1	Земляные работы			9152,96	
2	Демонтажные работы			28593,97	
3	Монтажные Работы			53254,08	
4	Изоляционные работы			2514,42	
5	Окрасочные работы			190560,00	
6	Лотки, Л6-8-3			169920,00	
7	Плиты плоские, П8-8			214756,90	
8	Трубы стальные электросварные ду. 133 мм.			93500,00	
9	Скорлупа теплоизоляционная D=133мм. S=60мм.			4402,00	
10	Растворитель, Грунт-эмаль по ржавчине, перчатки резиновые			14392,50	
11	Отвод цельнотянутый 133x4			2535,07	
II	Раздел 2.			2354,75	
12	Монтаж установки ГНБ			305896,12	
13	Демонтаж установки ГНБ			3663,52	
14	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ			13252,47	
15	Глина бентонитовая, ПБМГ			204480,00	
16	Полимер для стабилизации буровых скважин			48780,00	
17	Труба 125x11,4 PERT SDR 11			9230,00	
18	Муфта PERT d 125			11830,00	
19	Отвод 125-90 PERT SDR 11			12500,00	
20	Отвод 125-45 PERT SDR 11			5960,00	
21	Втулка 125 PERT SDR 11			1416830,72	
22	Флянец 125*16 с полимерным покрытием				
	Итого				1416830,72



Сдал Старший мастер ООО "АПС-Исток"
 (должность)

[Подпись]
 (подпись)

Р.Ш. Бабаев.
 (расшифровка подписи)

Принял Директор ООО "АПС-Исток"
 (должность)

[Подпись]
 (подпись)

Л.В. Гуляева.
 (расшифровка подписи)