

(Типовая форма)

Администрация Ребрихинского района Алтайского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Ребриха

(место составления акта)

“ 12 июля 20 24 г.

(дата составления акта)

12-00 ч.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ****органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 7

По адресу/адресам: с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, ул. Комсомольская, 3  
(место проведения проверки)На основании: распоряжения Администрации Ребрихинского района Алтайского края от  
11.07.2024 г. № 143-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «АПС-Исток»ИНН 2266600592, ОГРН 1092261000039, юридический адрес: 658540, Алтайский край,  
Ребрихинский р-н, с. Ребриха, ул. Комсомольская, д. 3(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)Предмет проверки: соблюдение обществом с ограниченной ответственностью «АПС-Исток»  
(далее – Концессионер) требований и условий, установленных концессионным соглашением от  
28.12.2020 г. в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории  
Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – Соглашение), за  
период с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.

Дата и время проведения проверки:

“ 12 ” июля 20 24 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч

Общая продолжительность проверки: 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Администрацией Ребрихинского района Алтайского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки)Думалева Л.В. Думалева 12.07.2024 г. 10 ч. 00 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

- Неудахин Сергей Геннадьевич, начальник отдела Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района;
- Климова Ирина Алексеевна, главный специалист отдела имущественных отношений Администрации района.

При проведении проверки присутствовала Гуляева Любовь Васильевна, директор ООО «АПС-Исток».

В ходе проведения проверки установлено:

Запланированный объем работ на 2024 г. согласно разделам №7, №8 Соглашения: 2200,00 тыс.руб. без учета НДС. Предусмотрены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт котельной № 2, ул. Ленина, 131А;
2. Капитальный ремонт котельной № 3, ул. Комсомольская, 3.

За период с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. фактически выполнены работы на общую сумму 1308,161 тыс.руб. (без учета НДС) по капитальному ремонту котельной № 2, ул. Ленина, 131А:

- Ремонт мягкой кровли котельной. Ремонт мягкой кровли углезапасника. Ремонт кирпичной кладки стен здания отдельными местами.

Кроме того, согласно предоставленным документам в 2022 г. были выполнены работы по капитальному ремонту котельной № 3, ул. Комсомольская, 3, на сумму 213,921 тыс.руб: замена теплотрассы от ТК-5 до ТК-4;

А также в 2021 г. были выполнены работы по капитальному ремонту котельной № 2, ул. Ленина, 131А на сумму 61,005 тыс.руб: замена окон.

Итого за период 2021 г. - 1 полугодие 2024 г. были выполнены работы по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения на общую сумму 1583,087 руб. в рамках мероприятий, предусмотренных на 2024 г.

Показатели надежности, предусмотренные разделом №9 Соглашения, составляют:

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях принадлежащих организации, осуществляющей горячее теплоснабжение, в расчете на 1 км тепловых сетей, ед./км	
Плановое значение на 2024 г.	Фактическое значение за 6 мес. 2024 г.
0,86	0,09




Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях принадлежащих организации, осуществляющей горячее теплоснабжение, в расчете на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час	
Плановое значение на 2024 г.	Фактическое значение за 6 мес. 2024 г.
0,33	0,06

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
С.Г. Неудахин  
  
И.А. Климова



С актом проверки ознакомлен(а), копии акта со всеми приложениями получил(а):

  
  
"12" июля 2024 г.  
  
(подпись)